



حوزه معاونت شهرسازی و معماری

چک لیست ایمن سازی جداره های گودبرداری و سازه نگهبان

اطلاعات مربوط به مالک:

نام و نام خانوادگی مالک:

شماره ثبتی ملک:

شماره پروانه ساختمان:

آدرس ملک:

اطلاعات مربوط به مهندس ناظر:

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:

شماره شهرسازی

شماره پروانه اشتغال

شماره عضویت سازمان نظام

شهرداری تهران:

به کار مهندسی:

مهندسی ساختمان استان تهران:

اطلاعات مربوط به گودبرداری:

تعداد طبقات ساختمان: _____ طبقه


تعداد طبقات زیرمین: _____ طبقه

وضعیت اطراف گودبرداری:

س: ساختمان

ز: زمین بایر

خ: خیابان



شمال ↑

در صورتی که در کنار زمین ساختمانی قرار دارد تعداد طبقات آن در مربع کناری درج شود. ضمناً هر گونه اطلاعات موجود درباره قدمت ساختمان (های) کناری و نحوه بارگذاری آن ذیلاً درج شود.

ابعاد گودبرداری:

عرض: _____ متر

عمق: _____ متر

طول: _____ متر

اطلاعات مربوط به خاک محل:

مشخصات فیزیکی خاک: $C = \text{_____ kg/cm}^2$ درجه $\Phi = \text{_____}$

وضعیت آب زیرزمینی در محدوده احداث ساختمان: خیلی پایین پایین بالا

سیستم سازه نگهبان موقت:

مقادیر مفروض برای سازه نگهبان: عمق گودبرداری: _____ متر

سربار موثر کنار گود: _____ تن بر متر مربع

فاصل خریاها: _____ متر

نوع سازه نگهبان انتخابی: عدم نیاز نوع یک نوع دو نوع سه نوع چهار

نوع شمع: با پاشنه بدون پاشنه

طول شمع: _____ متر

قطر شمع: _____ سانتیمتر

ابعاد پی: طول: _____ سانتیمتر عرض: _____ سانتیمتر ارتفاع: _____ سانتیمتر

جزئیات میلگرد گذاری: میلگرد _____ به فاصله _____ سانتیمتر

الف: میلگرد طولی شمع: تعداد: _____ نمره: _____

ب: عناصر بادبندی:

ج: قطعات مهاری عضو قائم:

د: حداقل طول گیرداری عضو قائم:

نقشه های سازه نگهبان موقت مذکور به مالک و پیمانکار ساختمان تحویل داده شده و نحوه اجرای آن و رعایت ضوابط ایمنی به ایشان تفهیم و ابلاغ شد.

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

تاریخ امضا

با اعلام دریافت نقشه های سازه نگهبان موقت و تفهیم نحوه اجرای آن رعایت ضوابط ایمنی آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران را متعهد می شوم.

نام و نام خانوادگی پیمانکار

تاریخ امضا

نام و نام خانوادگی مالک

تاریخ امضا

توجه: چنانچه سازه نگهبان موقت در طرفین گود از انواع مختلف باشد به ازای هر نوع سازه نگهبان موقت یک برگ جداگانه از صفحه دوم این چک لیست باید تکمیل و ضمیمه شود.